



JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA

VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.

RNC. 406011313.

Tel. 809-739-1709

28 de octubre 2019

Señores

Comité de Seguimiento del Presupuesto Participativo 2019
Sus Manos

Distinguido Señores:

Luego de un cordial saludo le hacemos llegar anexo a la misiva el **Informe de RENDICION DE CUENTAS Y AVANCE del Presupuesto Participativo** correspondiente al final de Octubre del año 2019.

Muy atentamente,


Blacina Reyes Martínez
Directora





JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA
 VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.
 RNC. 406011313.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO –OCTUBRE 2019

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
		%
Obras ejecutadas	6	100%
Obras en proceso	1	95.5%
Obras pendientes	1	98.5%
Total	8	

1. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$	RD\$	RD\$	%
3,039,691.00	2,609,691.00	430,000.00	85.8





JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA
VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.
RNC. 406011313.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITAL
AVANCE OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019
MESES COMPRENDIDOS (ENERO-OCTUBRE 2019)

No.	Obras programadas	Ubicación	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			Sin inicial	Situación
			Presupuesto estimado	Presupuesto ejecutado	Terminada 100%	Mas 50%	Menos 50%		
1	Continuación Cancha Las María	Las María	250,000.00	250,000.00	X				
2	Remozamiento de la Complejo Deportivo	Caño Dulce	450,000.00	450,000.00	X				Finalizada
3	Badenes Villa Progreso, Batey y Veragua	Veragua	139,691.00	139,691.00	X				Finalizada
4	Reparación Centro Comunal Const. Cancha	Veragua	200,000.00	175,000.00					Finalizada
5	Construcción Funeraria	Villa Progreso	400,000.00			X			Finalizada
6	Embellecimiento Entradas principales	Autopista Principal	300,000.00	300,000.00	X			X	
7	Reparación Caminos vecinales	Distrito	300,000.00	295,000.00					Finalizada
8	Continuación Cuartel Municipal	Veragua	1,000,000.00	1,000,000.00	X	X			Finalizada
TOTAL			3,039,691.00	2,609,691.00					


 Firma Alcalde

28/10/19
 Fecha


 Sello