



JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA
VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.
RNC. 406011313.

08- Julio- 2022



Señores: Miembros del Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo Veragua 2022.

Sus Manos;

Distinguidos Señores:

Luego de un cordial saludo, le hacemos llegar anexo a la misiva, el informe de ejecución de las obras por comunidades, seleccionadas para el **Presupuesto Participativo correspondiente al año 2022**. Como se planificó en el concurso.

Muy atentamente.



Blacina Reyes Martínez
Alcaldesa



JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA
VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.
RNC. 406011313.

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ABRIL-JUNIO -2022

08 JULIO-2022

1. BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022.

Estado de Situación de las Obras	Cantidad	Porcentaje
Obras Ejecutadas	1	16%
Obras en Procesos		0%
Obras Pendientes	5	84%
Total	6	

1. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas y en Proceso	Diferencia de Inversión Ejecutadas y el FDF	Porcentaje de Ejecución
RD\$	RD\$	RD\$	RD\$
1.250,000.00	2000,000.00	1.050,000.00	16%





JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA
VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.
RNC. 406011313.

No.	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto		Nivel de Avance			Sin Iniciar	Situación
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas de 50%	Menos de 50%		
1	Construcción Escalones Cementerio Los Guaos.	Los Guaos, Veragua Arriba.	RD\$150,000.00						
2	Construcción de Verja Perimetral y Terminación Cancha Las Canas.	Las Canas	RD\$200,000.00	RD\$200,00.00	X			X	En Proceso
3	Construcción Parque Infantil La Lometa.	La Lometa	RD\$200,000.00						Finalizada
4	Parador Boca de Yásica	La Boca de Yásica	RD\$200,000.00					X	
5	Construcción Canaleta Caño Dulce	Caño Dulce	RD\$200,000.00					X	
6	Reparación Canaleta La Cuchara	La Cuchara Abajo	RD\$300,000.00					X	En Proceso
								X	


Firma del Alcalde



08/07/2022
Fecha



Sello

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	4,268,091.97	5,968,091.97	373,200.00	2,924,450.24	3,297,650.24	0.00	3,297,650.24	2,670,441.73
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	4,268,091.97	4,868,091.97	0.00	2,470,869.24	2,470,869.24	0.00	2,470,869.24	2,397,222.73
01	0052			CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	373,200.00	442,550.00	815,750.00	0.00	815,750.00	84,250.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BADENES		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,031.00	11,031.00	0.00	11,031.00	188,969.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	29,755.00	14,000.00	43,755.00	0.00	43,755.00	306,245.00
02	0051			BACHEO DE CALLES		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	29,755.00	14,000.00	43,755.00	0.00	43,755.00	156,245.00
02	0052			ARREGLO CAMINO Y ESCALONES CEMENTERIO DE LOS GUAOS	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	170,270.00	77,730.00	248,000.00	0.00	248,000.00	152,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL Y TERMINACION CANCHA LAS CANAS	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	170,270.00	29,730.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
03	0052			EMBELLECIMIENTO ESPACIO DEPORTIVO	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	152,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA LOMETA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,303,781.00	0.00	0.00	0.00	2,303,781.00	0.00	2,303,781.00	324,000.00	635,770.00	959,770.00	0.00	959,770.00	1,344,011.00
07	0051			CONTINUACION FUNERARIA DISTRITAL	X	2	2,303,781.00	0.00	0.00	0.00	2,303,781.00	0.00	2,303,781.00	324,000.00	635,770.00	959,770.00	0.00	959,770.00	1,344,011.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0051			PARADOR BOCA DE YASICA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
15				Construcción en Cementerios			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	119,700.00	150,000.00	269,700.00	0.00	269,700.00	230,300.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	119,700.00	150,000.00	269,700.00	0.00	269,700.00	230,300.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	38,000.00	29,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	33,000.00
23	0051			ILUMINACION DE CALLES EN EL DISTRITO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	38,000.00	29,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	33,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	0051			CONSTRUCCION DE CANALETAS EN CAÑO DULCE	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
25	0051			REPARACION CANALETA EN LA CUCHARA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
27				Construcción sitio disposición final para residuos sólidos urbano y clausura botadero cielo abierto			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100,000.00	400,400.00	500,400.00	0.00	500,400.00	99,600.00
27	0051			VERTEDERO DISTRITAL		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100,000.00	400,400.00	500,400.00	0.00	500,400.00	99,600.00
Total General RD\$							6,853,781.00	0.00	0.00	0.00	6,853,781.00	4,268,091.97	11,121,872.97	1,154,925.00	4,231,350.24	5,386,275.24	0.00	5,386,275.24	5,735,597.73

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 
