



JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA
VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.
RNC. 406011313.

05- Enero- 2023

Señores: Miembros del Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo Veragua 2022.

Sus Manos;

Distinguidos Señores:

Luego de un cordial saludo, le hacemos llegar anexo a la misiva, el informe de ejecución de las obras por comunidades, seleccionadas para el **Presupuesto Participativo correspondiente 4to Trimestre, año-2022.** Como se planificó en el concurso.

Muy atentamente.

Blacina Reyes Martínez
Alcaldesa





JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA
VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.
RNC. 406011313.
Tel. 809-739-1709
juntaddeveragua@gmail.com



05-Enero-2023

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE-2022

1. BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022.

Estado de Situación de las Obras	Cantidad	Porcentaje
Obras Ejecutadas	3	79.6%
Obras en Procesos	1	28 %
Obras Pendientes	2	9.28%
Total	6	

BR

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas y en Proceso	Diferencia de Inversión Ejecutadas y el FDF	Porcentaje de Ejecución
RD\$	RD\$	RD\$	RD\$
1.250,000.00	995,000.00	255,000.00	79.6%

NOTA: #1 El porciento de obras en proceso (28%) y el porciento de obras en ejecutadas (79.6%), sobre pasan el límite presupuestado por el costo de los materiales.



JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA
VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.
RNC. 406011313.
Tel. 809-739-1709
juntaddeveragua@gmail.com

No.	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto		Nivel de Avance			Sin Iniciar	Situación
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas de 50%	Menos de 50%		
1	Construcción Escalones Cementerio Los Guaos.	Los Guaos, Veragua Arriba.	RD\$150,000.00	RD\$150,000.00	X				Finalizada
2	Construcción de Verja Perimetral y Terminación Cancha Las Canas.	Las Canas	RD\$200,000.00	RD\$200,00.00	X				Finalizada
3	Construcción Parque Infantil La Lometa.	La Lometa	RD\$200,000.00					X	
4	Parador Boca de Yásica	La Boca de Yásica	RD\$200,000.00					X	
5	Construcción Canaleta Caño Dulce	Caño Dulce	RD\$200,000.00	RD\$295,000.00	X				Finalizada
6	Reparación Canaleta La Cuchara	La Cuchara Abajo	RD\$300,000.00	RD\$350,000.00		X			En Proceso

Firma del Alcalde

05/01/2023

Fecha



Sello

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: 7307				Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqaa						Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
Proyecto	Obra	Código SNIP	Código Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	18	19+10+17+18	20+8+13+19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19+10+17+18	20+8+13+19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		2	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	4,268,091.97	5,968,091.97	5,055,950.24	904,322.73	5,960,272.97	0.00	5,960,272.97	7,819.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	4,258,091.97	4,866,091.97	4,080,889.24	782,822.73	4,863,691.97	0.00	4,863,691.97	4,400.00
01	0052			CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	888,450.00	11,500.00	899,950.00	0.00	899,950.00	50.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BADENES		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	86,531.00	110,000.00	196,531.00	0.00	196,531.00	3,369.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
02	0051			BACHEO DE CALLES	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
02	0052			ARREGLO CAMINO Y ESCALONES CEMENTERIO DE LOS GUAOS		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	268,755.00	87,700.00	336,455.00	0.00	336,455.00	13,545.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
03	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL Y TERMINACION CANCHA LAS CANAS	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	48,000.00	151,945.00	199,945.00	0.00	199,945.00	55.00
03	0052			EMBELLECIMIENTO ESPACIO DEPORTIVO	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	183,760.00	183,760.00	0.00	183,760.00	16,240.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	183,760.00	183,760.00	0.00	183,760.00	16,240.00
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA LOMETA	X	2	2,303,781.00	0.00	0.00	0.00	2,303,781.00	1,100,000.00	3,403,781.00	1,072,270.00	2,053,490.00	3,125,760.00	0.00	3,125,760.00	278,021.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares		2	2,303,781.00	0.00	0.00	0.00	2,303,781.00	1,100,000.00	3,403,781.00	1,072,270.00	2,053,490.00	3,125,760.00	0.00	3,125,760.00	278,021.00
07	0051			CONTINUACION FUNERARIA DISTRITAL	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
11	0051			PARADOR BOCA DE YASICA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	366,700.00	133,300.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
15				Construcción en Cementerios		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00

1- Contraloría General de la República; 2- Carrera de Cuentas; 3- Comisión de Focalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Proyecto	Obra	Código S/NP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
											12	13	14+12 +/- 13	15	16	17=15+16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	366,700.00	133,300.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	3,000.00
23	0051			ILUMINACION DE CALLES EN EL DISTRITO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	3,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
24	0051			CONSTRUCCION DE CANALETAS EN CAÑO DULCE	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	125,000.00	167,000.00	292,000.00	0.00	292,000.00	8,000.00
25	0051			REPARACION CANALETA EN LA CUCHARA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	125,000.00	167,000.00	292,000.00	0.00	292,000.00	8,000.00
27				Construcción sitio disposición final para residuos sólidos urbano y clausura botadero cielo abierto			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	1,287,600.00	1,887,600.00	925,775.00	957,410.00	1,883,185.00	0.00	1,883,185.00	4,415.00
27	0051			VERTEDERO DISTRITAL		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	1,287,600.00	1,887,600.00	925,775.00	957,410.00	1,883,185.00	0.00	1,883,185.00	4,415.00
Total General RD\$							6,853,781.00	0.00	0.00	0.00	6,853,781.00	8,256,591.97	13,509,472.97	8,259,450.24	4,918,927.73	13,178,377.97	0.00	13,178,377.97	331,095.00

Preparado por: 


Revisado por: 


Aprobado por: 
