




**JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA**  
VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.  
RNC. 406011313.

**30 Septiembre-2021**

Señores Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo 2021.  
Sus Manos;

Distinguidos Señores: Luego de un cordial saludo, le hacemos llegar anexo a la misiva el informe de rendición de cuentas y avance del Presupuesto Participativo correspondiente al final de **SEPTIEMBRE** del año 2021.

Muy atentamente.



**Blacina Reyes Martínez**  
Alcaldesa





**JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA**  
VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.  
RNC. 406011313.

**30 Septiembre 2021**

**ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE -2021**

**1. BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021.**

<b>Estado de Situación de las Obras</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje</b>
		<b>%</b>
Obras Ejecutadas	4	56.9%
Obras en Proceso	5	43.1%
Obras Pendientes	1	0.09%
<b>Total</b>	<b>10</b>	




**1. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.**

<b>Fondo de Disponibilidad Financiera</b>	<b>Monto de las Obras Ejecutadas</b>	<b>Diferencia de Inversión Ejecutadas</b>	<b>Porcentaje de Ejecución</b>
RD\$	RD\$	RD\$	%
1,825,000.00	1,040,000.00	785,000.00	56.9%



**JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA**  
VERAGUA, GASPHER HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.  
RNC. 406011313.

No.	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto		Nivel de Avance			Sin Iniciar	Situación
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas de 50%	Menos de 50%		
1	Construccion de Parque Infantil Los Polanco	Los Polanco	100,000.00	100,000.00	X				Finalizada
2	Plaza del Cangrejo	Caño Dulce	250,000.00	200,000.00		X			
3	Desague Caño Rincón	Rincon de Veragua	100,000.00	100,000.00	X				Finalizada
4	Reparacion Canal y Alcantarillado Batey	Batey Ginebra	200,000.00	200,000.00	X				Finalizada
5	Construccion Aceras y Contenes en el Distrito	Villa Progreso	200,000.00	100,000.00		X			
6	Reparacion y Embellecimiento la Piña	La Piña	100,000.00	40,000.00			X		
7	Reparacion de Aceras y Contenes Veragua	Veragua	150,000.00	50,000.00			X		
8	Caminos Vecinales del Cementerio Las Maria	Las Maria	125,000.00	125,000.00	X				Finalizada
9	Construccion Camino Ruta de la Bicicleta	Calolin	100,000.00					X	
10	Cancha Las Canas	Las Canas	500,000.00	125,000.00			X		
	<b>Total</b>		<b>1,825,000.00</b>	<b>1,040,000.00</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	

  
Firma del Alcalde

  
Fecha

Sello  
