

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	9,668,397.53	11,318,397.53	3,910,153.70	580,026.41	4,490,180.11	0.00	4,490,180.11	6,828,217.42
01	0051			ASFALTADO SECTOR VERAGUA		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0052			ENCACHE DEL CANAL DESAGUE BATEY GINEBRA PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	101,000.00
01	0053			ENCACHE Y LIMPIEZA DESAGUE VILLA PROGRESO PP	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00	189,000.00
01	0054			ACERAS Y CONTENES EN VERAGUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,368,397.53	9,368,397.53	3,910,153.70	420,026.41	4,330,180.11	0.00	4,330,180.11	5,038,217.42
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			2,432,854.00	0.00	0.00	0.00	2,432,854.00	3,218,000.00	5,650,854.00	2,469,271.50	1,786,760.00	4,256,031.50	0.00	4,256,031.50	1,394,822.50
02	0051			REPARACION DE CAMINOS		1	1,232,854.00	0.00	0.00	0.00	1,232,854.00	3,218,000.00	4,450,854.00	2,461,176.50	1,589,260.00	4,050,436.50	0.00	4,050,436.50	400,417.50
02	0052			BACHEO DE CALLES EN VERAGUA		1	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	8,095.00	197,500.00	205,595.00	0.00	205,595.00	994,405.00
08				Reparación de viviendas			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	500,000.00	2,300,000.00	1,145,610.31	139,110.00	1,284,720.31	0.00	1,284,720.31	1,015,279.69
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	500,000.00	2,300,000.00	1,145,610.31	139,110.00	1,284,720.31	0.00	1,284,720.31	1,015,279.69
Total Programa - 11							5,682,854.00	0.00	0.00	0.00	5,682,854.00	13,586,397.53	19,269,251.53	7,525,035.51	2,505,896.41	10,030,931.92	0.00	10,030,931.92	9,238,319.61
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	175,000.00
01	0051			EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA LAS MARIAS	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	175,000.00
05				Instalación del alumbrado público			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	1,500.00	85,000.00	86,500.00	0.00	86,500.00	713,500.00
05	0051			ILUMINACION EN VERAGUA	X	1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	1,500.00	85,000.00	86,500.00	0.00	86,500.00	713,500.00
Total Producto - 3							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,500.00	110,000.00	111,500.00	0.00	111,500.00	888,500.00
Total Programa - 12							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,500.00	110,000.00	111,500.00	0.00	111,500.00	888,500.00
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7307 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	133,000.00	91,300.00	224,300.00	0.00	224,300.00	375,700.00
01	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	133,000.00	91,300.00	224,300.00	0.00	224,300.00	375,700.00
Total Producto - 2							600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	133,000.00	91,300.00	224,300.00	0.00	224,300.00	375,700.00
Total Programa - 14							600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	133,000.00	91,300.00	224,300.00	0.00	224,300.00	375,700.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0051			REPARACION DE PLAY EN VERAGUA BATEY CAÑO DULCE LAS MARIAS	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
03	0051			CENTRO COMUNAL	X	1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
Total Producto - 2							1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
Total Programa - 15							1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
Total General RD\$							8,382,854.00	0.00	0.00	0.00	8,382,854.00	13,586,397.53	21,969,251.53	7,659,535.51	2,707,196.41	10,366,731.92	0.00	10,366,731.92	11,602,519.61

Ara Julia Bonilla B.
Preparado por

BP
Revisado por

[Signature]
Aprobado por

