

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	1,730,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES ZONA URBANA		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	170,000.00
01	0052			CAMINO VECINAL DE LOS GUAOS	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	260,000.00
01	0053			CAMINO VECINAL DE CALOLIN	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0054			CAMINO VECINAL LOS PEDRO EN CAÑO DULCE	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0055			CAMINO VECINAL LAS CANAS POR LA ESCUELA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0056			CAMINO VECINAL CAÑO DULCE POR LA CALLE DE LOS GUIVES	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0057			CAMINO VECINALES EN VILLA PROGRESO Y FRIZA BRACITO	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	241,312.18	1,141,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,312.18
02	0051			BACHEO EN LAS MARIAS	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0052			BACHEO EN BATEY GINEBRA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0053			BACHEO EN VERAGUA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	241,312.18	541,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,312.18
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	635,494.91	635,494.91	0.00	635,494.91	164,505.09
07	0051			CONTINUACION FUNERARIA DISTRICTAL		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	635,494.91	635,494.91	0.00	635,494.91	164,505.09
15				Construcción en Cementerios			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	192,000.00	308,000.00
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	192,000.00	308,000.00
20				Reparación de Viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24	0051			CONSTRUCCION DE CANALETAS EN VILLA PROGRESO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
27				Construcción sitio disposición final para residuos sólidos urbano y clausura botadero cielos abierto			962,627.00	0.00	0.00	0.00	962,627.00	0.00	962,627.00	0.00	180,200.00	180,200.00	0.00	180,200.00	782,427.00
27	0051			VERTEDERO DISTRITAL		1	962,627.00	0.00	0.00	0.00	962,627.00	0.00	962,627.00	0.00	180,200.00	180,200.00	0.00	180,200.00	782,427.00
Total General RDS							5,462,627.00	0.00	0.00	0.00	5,462,627.00	241,312.18	5,703,939.18	0.00	1,177,694.91	1,177,694.91	0.00	1,177,694.91	4,526,244.27

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 




JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA
VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.
RNC. 406011313.
Tel. 809-739-1709
Email: juntaddeveragua@gmail.com

12- Abril- 2023


Señores: Miembros del Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo Veragua 2023.

Sus Manos;

Distinguidos Señores:

Luego de un cordial saludo, le hacemos llegar anexo a la misiva, el informe de ejecución de las obras por comunidades, seleccionadas para el **Presupuesto Participativo correspondiente 1er Trimestre, año-2023**. Como se planificó en el concurso.

Muy atentamente.



Blacina Reyes Martínez
Alcaldesa





JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA
VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.
RNC. 406011313.

12- Abril -2023

EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ENERO-MARZO -2023

1. BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.

Estado de Situación de las Obras	Cantidad	Porcentaje (%)
Obras Ejecutadas	0	0%
Obras en Proceso	1	1.6%
Obras Pendientes	8	98.4%
Total	9	



1. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas y en Proceso	Diferencia de Inversión Ejecutadas y el FDF	Porcentaje de Ejecución
RDS			
2,500,000.00	40,000.00	2,047,000.00	1.6



JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA
VERAGUA, GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT REPÚBLICA DOMINICANA.
RNC. 406011313.

EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-ENERO-MARZO-2023

No.	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto		Nivel de Avance			Sin Iniciar	Situación
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas de 50%	Menos de 50%		
1	Construcción Canaleta en Villa Progreso	Villa Progreso	RD\$ 200,000.00						
2	Bacheo Calle Las María.	Las María	RD\$ 300,000.00						
3	Bacheo Calle en Batey Ginebra	Batey Ginebra	RD\$ 300,000.00						
4	Bacheo Calle en Veragua	Veragua	RD\$ 300,000.00						
5	Arreglo de Camino Los Guaos.	Los Guaos	RD\$ 300,000.00	40,000.00			X		
6	Arreglo Camino Calolín.	Calolín	RD\$ 300,000.00						
7	Arreglo Camino Los Pedros Caño Dulce.	Los Pedros	RD\$ 300,000.00						
8	Arreglo Camino Las Canas.	Las Canas	RD\$ 300,000.00						
9	Arreglo Camino Caño Dulce.	Caño Dulce	RD\$ 200,000.00						


Firma del Alcalde

12/04/2023
Fecha



Sello